

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน พ่อ ศรีไพร ถึง บ้านนายรำไพ บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๒	๗๓,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ตา สมหมาย ผ่องแผ้ว ถึง บ้านนายสมหวัง ไซ แสง บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๒	๕๘,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสุรพล ถึง บ้านนางไสว บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๒	๗๔,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาง เซียม เทศรี ถึงทางรอบหมู่บ้าน บ้านคิมหย้า นาง หมู่ที่ ๓	๑๓๑,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง วัดคิมหย้านางถึงบ้านแม่แวว (บ้านคิมหย้า นาง หมู่ที่ ๓)	๖๙,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน คิมหย้านาง บ้านคิมหย้านาง หมู่ที่ ๓	๙๗,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสิน พรหมนอก ด้านทิศตะวันตก บ้านอุ่มจาน หมู่ ที่ ๔	๔๒,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย อำพล พรหมบุตร ด้านทิศตะวันออก บ้านอุม จาน หมู่ที่ ๔	๒๐๗,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย พรพิศ มัครมย์ ถึงบ้านนางสกุล โคตรชาดา บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๕	๘๗,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากสระโนนจั่ว ถึงสามแยกนายเที่ยง ทิพย์แสง บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕	๒๑๒,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนบ้านร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖	๒๒๓,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากดอนปู่ตา ถึง ห้วยตาป็น บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗	๒๙๙,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นาง อารียา จันทรีไส ถึงบ้านนางสุพัฒน์ คำ แสนพันธ์ บ้านโนนภิบาล หมู่ที่ ๘	๖๙,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนภิบาล หมู่ที่ ๘ ซอย แม่สวาสน์	๖๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตา ถึง หนองน้ำเกลี้ยง บ้านโนนภิบาล หมู่ที่ ๘	๑๗๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทรสิทธิ์ ถึง บ้านนางทองลพ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๙	๒๐๗,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นบ้านนางสมศรี ศรีทศาคลัง ถึงบ้านนางธัญกร แก้วนอก บ้าน หนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๙	๔๖,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน จากสวนนางอ่อน สุทธิพิทักษ์ ถึง สวนนายคำพันธ์ จาดนอก บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๙	๔๔,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปสะพานงะค่า (บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐)	๒๙๙,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงจันทร์ บ้านโคกพระพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้าน คุณ กัญญานัฐ ใจใหญ่ ถึงบ้านยายต็ม บ้าน โคกพระพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๖๒,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดินเชื่อมทางระหว่าง บ้านหนองคอกควาย ถึงบ้านโนนภิบาล ซอย นาพ้ออานวย จันทะมนตรี บ้านโคกพระ พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๖๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒๓	โครงการเดินท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกสี หมู่ที่ ๑	๒๙๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยนายหนาย นามชาติ บ้านอู่จัน หมู่ที่ ๔	๔๕,๗๐๐	๖ ม.ค. ๖๘ – ๖ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๕,๗๐๐
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายสุขุม – สาม แยกไปหนองตาต บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๙	๒๓,๕๐๐	๖ ม.ค. ๖๘ – ๖ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๓,๕๐๐
	รวม ๒๕ โครงการ	๓,๐๕๓,๒๐๐					๖๙,๒๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จากเส้นข้างกลุ่มข้าวโป่ง ถึง สี่แยกโคกโนนทัน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐	๖ ก.พ. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘๐,๐๐๐
๐๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จากซอยบ้านแม่จำปี ถึง สี่แยกศาลาประชาคม บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑	๒๘๐,๐๐๐	๖ ก.พ. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๗๐,๐๐๐
๐๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ (บ้านครูหนู) บ้านโนนจั่วหมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	๕ ก.พ. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘๐,๐๐๐
๐๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายต่อจากกลางหมู่บ้าน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนภิบาล หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๐๐๐	๗ ก.พ. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๗๗,๕๐๐
๐๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต นม.๑๐๑๗ – สี่แยกทางเข้าหมู่บ้านบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗	๔๙๔,๐๐๐	๕ ก.พ. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองพลวง น้อย หมู่ที่ ๙ - บ้านคิมหมื่นนาง หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๐๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘๓,๐๐๐
๐๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงฝายใหม่ด้าน ทิศตะวันตก บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๐๐๐	๔ ก.พ. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘๐,๐๐๐
๐๘	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ซอยบ้านพ่อพิ้ว ผ่องแผ้ว บ้านโคกพระพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๘๘,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘ – ๒๖ พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๘๒,๐๐๐
๐๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านพ่อเฉลียว - บ้านช่างเคน บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘ ,๐๐๐	๐๗ ก.พ. ๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘๓,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายน้ำทิพย์ บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๒	๙๖,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๙๓,๐๐๐
	รวม ๑๐ โครงการ	๓,๘๕๔,๘๐๐		-	-	-	๓,๘๐๘,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการจัดประกวดและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพตำบล วังไม้แดง	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๒	โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนใน ตำบลวังไม้แดง	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๓	โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนตำบลวังไม้แดง	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๘ – ๒๖ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐
	รวม ๓ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐		-	-	-	๑๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

๓.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว กินได้	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๒	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
	รวม ๒ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๗๐๕,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	/	-	๑๑๔,๘๘๐
๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน)	๑๙,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า หนังสือเรียน)	๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	๑๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า จัดการเรียนการสอน)	๑๕๗,๗๖๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	/	-	๑๐๔,๕๑๖

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๗	โครงการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน นักเรียน	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	/	-	๙๘๘,๓๙๒
๐๘	โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม	๓๐,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๗ – ๑๘ ธ.ค. ๖๘	/	-	-	-
๐๙	โครงการค่ายเยาวชนวิชาการ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๒๕ ก.พ. ๖๘	/	-	-	-
๑๐	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๘ – ๑๑ มี.ค. ๖๘	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการฝึกศึกษาศิลปะนาฏมวยไทย	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	
๑๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างสุขด้วย ธรรมปัญญา	๑๐,๐๐๐ โอน เพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	-	-	/	๑๙,๖๐๐
๑๔	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
	รวม ๑๔ โครงการ	๓,๒๔๕,๕๖๐		-	-	-	๑,๓๒๗,๓๘๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๒ กลยุทธ์การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อดตาม สถานการณ์การของโรคที่แพร่ระบาด	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๒	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบล วังไม้แดง	๕๐,๐๐๐	๗ มี.ค. ๖๘ – ๒๐ มี.ค. ๖๘	-	-	/	๕๐,๐๐๐
๐๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบล วังไม้แดง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๔	อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
	รวม ๔ โครงการ	๓๘๐,๐๐๐		-	-	-	๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการจัดหาถาด รับ-ส่งเด็กเล็กในเขตบริการ ตำบลวังไม้แดง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	/	-	๕๙,๐๐๐
๐๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดภัย สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๔	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลวังไม้แดง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
	รวม ๖ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐		-	-	-	๕๙,๐๐๐

-แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๘๐๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	/	-	-
๐๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๕๗๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	/	-	-
๐๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	/	-	-
	รวม ๓ โครงการ	๑๓,๔๔๘,๔๐๐		-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้าน/และ ระดับตำบล	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	/	๑๐,๐๐๐
๐๒	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายใน ชีวิตประจำวันแก่ประชาชนตำบลวังไม้แดง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	/	๒๐,๐๐๐
๐๓	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลวังไม้แดง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	/	๑๐,๐๐๐
๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวัง ไม้แดง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
	รวม ๔ โครงการ	๕๐,๐๐๐					๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๔ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ำ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีชมนม สวนสนามเนื่อง ในวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	/	๑๐,๐๐๐
๐๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	/	๑๐,๐๐๐
๐๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนสมาชิก อป พร. ศูนย์ อปพร.	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจราจร	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๔ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ำ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๖	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอประเทย	๒๕,๐๐๐	๗ พ.ย. ๖๗ – ๘ พ.ย. ๖๗	-	-	/	๒๕,๐๐๐
	รวม ๖ โครงการ	๑๒๕,๐๐๐		-	-	-	๔๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๕ กลยุทธ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในตำบลวังไม้แดง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐		-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๖ กลยุทธ์การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๒๕ พ.ย. ๖๗ – ๖ ธ.ค. ๖๗	-	-	/	๑๐,๐๐๐
๐๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๘ – ๙ มี.ค. ๖๘	-	-	/	๕๐,๐๐๐
๐๓	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๔	โครงการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๕	โครงการนำนักกีฬาไปแข่งขันกีฬานอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	/	-	-	-
๐๖	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก ในตำบลวังไม้แดง	๔๐,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๘ – ๕ ก.พ. ๖๘	-	-	/	๔๐,๐๐๐
	รวม ๖ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐					๑๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๒	โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๒๗ มี.ค.๖๘	-	-	✓	๓๐,๐๐๐
๐๓	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ – ๑ ก.พ.๖๘	✓	-	-	-
๐๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๕	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๖	โครงการสืบสานประเพณีบุญพระเวส	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๘	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	-
	รวม ๘ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐		-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๖.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๒	โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๓	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๔	โครงการปรับภูมิทัศน์ริมทางสายทางหลักในเขตตำบลวังไม้แดง	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๖.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๕	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๖	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๗	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-
	รวม ๘ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐		-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	✓	-	-	-
๐๒	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๔	โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่ เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชนของ อบต. วัง ไม้แดง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
	รวม ๔ โครงการ	๗๐,๐๐๐		-	-	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๕,๐๐๐
๐๒	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง (สีขาว) ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. เสาสูง ๒ ม. จำนวน ๒ หลัง	๔๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๐,๐๐๐
๐๓	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๕,๐๐๐
๐๔	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลาก	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงในห้องประชุม อบต.วังไม้แดง	๓๙๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๓๙๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๖	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในห้องประชุม อบต.วังไม้แดง	๑๖๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๖๕,๐๐๐
๐๗	จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘		-	✓	๑๐,๕๐๐
๑๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
	รวม ๑๐ รายการ	๒๙๙,๕๐๐		-	-	-	๒๕๐,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๙,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๖,๕๐๐
๐๒	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	๒๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๓	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๔ ตู้	๒๖,๔๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
	รวม ๔ รายการ	๗๗,๙๐๐		-	-	-	๖,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	๕,๐๐๐
๐๒	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗	-	-	✓	๖,๐๐๐
๐๓	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลาก จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๕	จัดซื้อโต๊ะ (เด็ก) สีเหลี่ยมพื้นผ้าพลาสติก จำนวน ๖ ตัว	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
	รวม ๖ รายการ	๑๐๑,๐๐๐		-	-	-	๑๑,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. ครุภัณฑ์กีฬา

๕.๑ การพัฒนาการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	๔๒๕,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖ – ๓๑ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	๔๒๕,๕๐๐
	รวม ๑ รายการ	๔๒๕,๕๐๐					๔๒๕,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๐๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
๐๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-
	รวม ๒ รายการ	๑๕,๕๐๐		-	-	-	-