

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | ผลการดำเนินงาน         |                                  |                         |                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                    | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ |                                  |                                   |                              |                    |                           |
| ๐๑  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังอบต.<br>- บ้านนางสมัย รัตนแสนศรี (บ้านโคกพระ<br>หมู่ที่ ๒)         | /                      |                                  |                         |                   | ๒๖๘,๐๐๐                          | ๒๖๐,๐๐๐                           | ๘,๐๐๐                        | กองช่าง            | ๑๘ มี.ค. ๖๗ - ๑๗ มี.ค. ๖๗ |
| ๐๒  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง<br>วัดคิมหยวนางถึงบ้านแม่แวว (บ้านคิมหยวนา<br>นาง หมู่ที่ ๓)       | /                      |                                  |                         |                   | ๒๘๐,๐๐๐                          | ๒๗๐,๐๐๐                           | ๑๐,๐๐๐                       | กองช่าง            | ๘ มี.ค. ๖๗ - ๖ พ.ค. ๖๗    |
| ๐๓  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุ่มจาน<br>(นายนายดำ) - ลำห้วยลึก (บ้านอุ่มจาน<br>หมู่ที่ ๔)           | /                      |                                  |                         |                   | ๒๗๘,๐๐๐                          | ๒๖๐,๐๐๐                           | ๑๘,๐๐๐                       | กองช่าง            | ๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๖ พ.ค. ๖๗  |
| ๐๔  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนจั่ว -<br>บ้านคิมมะอุ (บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕)                        | /                      |                                  |                         |                   | ๒๗๘,๐๐๐                          | ๒๖๐,๐๐๐                           | ๑๘,๐๐๐                       | กองช่าง            | ๒ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗   |
| ๐๕  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศตะวันตกไป<br>โนนบ้านร้าง (บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖)                        | /                      |                                  |                         |                   | ๒๗๐,๐๐๐                          | ๒๖๕,๐๐๐                           | ๕,๐๐๐                        | กองช่าง            | ๒ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗  |
| ๐๖  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนรัง ถึง<br>สามแยกโคกสี (บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗)                       | /                      |                                  |                         |                   | ๒๗๗,๐๐๐                          | ๒๖๓,๐๐๐                           | ๑๔,๐๐๐                       | กองช่าง            | ๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗   |
| ๐๗  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุวิทย์<br>ถึง สามแยกบ้าน นายสุภี บึงอ้อ<br>(บ้านโนนภิบาล หมู่ที่ ๘) | /                      |                                  |                         |                   | ๒๗๕,๐๐๐                          | ๒๖๕,๐๐๐                           | ๑๐,๐๐๐                       | กองช่าง            | ๒๗ มี.ค.๖๗ -๒๖ มี.ค. ๖๗   |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน              | ระยะเวลาดำเนินงาน        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                       | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                                |                            |                       |                             |                          |
| ๐๘  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางทองย้อย ด้านทิศตะวันตก (บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๙) | /              |                      |                 |               | ๒๗๘,๐๐๐                        | ๒๖๐,๐๐๐                    | ๑๘,๐๐๐                | กองช่าง                     | ๖ มี.ค. ๖๗ – ๔ พ.ค. ๖๗   |
| ๐๙  | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บล็อกคอนเวิร์ส) ลำห้วยตาป็น บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑    | /              |                      |                 |               | ๔๓๕,๕๐๐                        | ๔๓๕,๐๐๐                    | ๕๐๐                   | กองช่าง                     | ๑๔ เม.ย. ๖๗ – ๑๐ ต.ค. ๖๗ |
| ๑๐  | โครงการถมดินที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโคกพระพัฒนา หมู่ ๑๑                                | /              |                      |                 |               | ๑๐๙,๐๐๐                        | ๑๐๖,๐๐๐                    | ๓,๐๐๐                 | กองช่าง                     | ๑๖ มี.ค. ๖๗ – ๑๔ พ.ค. ๖๗ |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าหอประชุม อบต. วังไม้แดง                                    | /              |                      |                 |               | ๓๒,๘๐๐                         | ๓๒,๘๐๐                     | ๓๒,๘๐๐                | กองช่าง                     | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗  |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างป้าย อบต.วังไม้แดง                                                     |                |                      |                 | /             | ๑๒๕,๗๐๐                        | -                          | ๑๒๕,๗๐๐               | กองช่าง                     | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗ |
| ๑๓  | โครงการขยายเขตประปาอบหมู่บ้าน (บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐)                                 | /              |                      |                 |               | ๑๘๕,๐๐๐                        | ๑๘๕,๐๐๐                    | ๐.๐๐                  | กองช่าง                     | ๒๔ พ.ค. ๖๗ – ๒๑ ก.ย. ๖๗  |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุกองคลัง                                                   | /              |                      |                 |               | ๔๙๙,๐๐๐                        | ๔๙๙,๐๐๐                    | ๑,๐๐๐                 | กองช่าง                     | ๑๕ พ.ค. ๖๗ – ๑๒ ก.ย. ๖๗  |
| ๑๕  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ(บ้านโคกพระพัฒนา หมู่ที่ ๑๑)                                 | /              |                      |                 |               | ๑๕๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๒๘๘,๐๐๐ | ๔๓๗,๗๒๗.๓๗                 | ๒๗๒.๖๓                | การไฟฟ้า<br>อำเภอ<br>ประทาย | ๗ มี.ค.๖๗-๑๐ เม.ย.๖๗     |
|     | ๑๕ โครงการ                                                                            | ๑๔             | -                    | -               | ๑             | ๔,๐๓๐,๐๐๐                      | ๓,๗๖๕,๗๒๗                  | ๒๕๖,๒๗๒.๖๓            |                             |                          |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
|     |                                                                                                     | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                           |
| ๐๑  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแม่เพ็ญศรี บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑                                            |                |                      |                 | /             | ๒๔๐,๐๐๐                       | -                          | ๒๔๐,๐๐๐               | กองช่าง        | ๑๐ ก.ค. ๖๗ – ๗ ก.ย. ๖๗    |
| ๐๒  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต นม.๑๐๑๗ (บ้านแม่รำไพ) – หน้าวัดโคกพระ บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๒ | /              |                      |                 |               | ๔๖๓,๐๐๐                       | ๔๖๐,๐๐๐                    | ๓,๐๐๐                 | กองช่าง        | ๒๔ ก.พ. ๖๗ – ๒๓ เม.ย. ๖๗  |
| ๐๓  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้ช่วยยกบ – บ้านนางสายทอง บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๒                          | /              |                      |                 |               | ๓๓,๙๐๐                        | ๓๐,๐๐๐                     | ๓,๙๐๐                 | กองช่าง        | ๒๗ ส.ค. ๖๗ – ๒๕ ต.ค. ๖๗   |
| ๐๔  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง โรงเรียนคิมหยวนาง บ้านคิมหยวนาง หมู่ที่ ๓                            | /              |                      |                 |               | ๔๓๓,๐๐๐                       | ๔๒๕,๐๐๐                    | ๘,๐๐๐                 | กองช่าง        | ๒๔ เม.ย. ๖๗ – ๒๒ มิ.ย. ๖๗ |
| ๐๕  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านอุมจาน หมู่ที่ ๔ จากแยกทางเข้าบ้านถึงสระหนองแสง        | /              |                      |                 |               | ๔๓๑,๐๐๐                       | ๔๓๐,๐๐๐                    | ๑,๐๐๐                 | กองช่าง        | ๒๒ ก.พ. ๖๗ – ๒๑ เม.ย. ๖๗  |
| ๐๖  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายแม่มล – โรงสี บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕                     | /              |                      |                 |               | ๓๙๔,๐๐๐                       | ๓๙๐,๐๐๐                    | ๔,๐๐๐                 | กองช่าง        | ๒๓ ก.พ. ๖๗ – ๒๒ เม.ย. ๖๗  |
| ๐๗  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศ ตะวันออกหมู่บ้าน (บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖)                              | /              |                      |                 |               | ๔๓๘,๐๐๐                       | ๔๒๐,๐๐๐                    | ๑๘,๐๐๐                | กองช่าง        | ๑๐ มิ.ย. ๖๗ – ๒๒ ส.ค. ๖๗  |
| ๐๘  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายคำปุ่น บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗                 | /              |                      |                 |               | ๕๘,๕๐๐                        | ๕๕,๐๐๐                     | ๓,๕๐๐                 | กองช่าง        | ๑๖ ก.ค. ๖๗ – ๑๓ ก.ย. ๖๗   |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
|     |                                                                                              | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                           |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุวิทย์ ถึง สาม แยกบ้านนายสุภี บึงอ้อ (บ้านโนนภิบาล หมู่ที่ ๘) | /              |                      |                 |               | ๔๖,๐๐๐                        | ๔๕,๐๐๐                     | ๑,๐๐๐                 | กองช่าง        | ๗ มิ.ย. ๖๗ – ๕ ส.ค. ๖๗    |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพูน บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๙                             | /              |                      |                 |               | ๔๑๘,๐๐๐                       | ๔๐๐,๐๐๐                    | ๑๘,๐๐๐                | กองช่าง        | ๓๐ เม.ย. ๖๗ – ๒๘ มิ.ย. ๖๗ |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปสะพานหนองมะค่า (บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๐)                              | /              |                      |                 |               | ๔๑๗,๐๐๐                       | ๓๙๘,๐๐๐                    | ๑๙,๐๐๐                | กองช่าง        | ๒๙ มิ.ย. ๖๗ – ๒๗ ส.ค. ๖๗  |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงสีนายยอด บ้านโคกพระพัฒนา หมู่ที่ ๑๑                            | /              |                      |                 |               | ๔๑๙,๐๐๐                       | ๔๐๐,๐๐๐                    | ๑๙,๐๐๐                | กองช่าง        | ๒๗ ก.ค. ๖๗ – ๒๔ ก.ย. ๖๗   |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลัง อบต.-บ้านนางสมัย รัตนแสนศรี (บ้านโคกพระ หมู่ที่ ๒)           | /              |                      |                 |               | ๖๖,๐๐๐                        | ๖๓,๐๐๐                     | ๓,๐๐๐                 | กองช่าง        | ๑๕ ส.ค. ๖๗ – ๑๓ ต.ค. ๖๗   |
| ๑๖  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านคิมห้วยนาง ถึง บ้านโนนภิบาล (บ้านคิมห้วยนาง หมู่ที่ ๓)           | /              |                      |                 |               | ๔,๑๒๔,๐๐๐                     | ๒,๙๒๙,๓๕๐                  | ๑,๑๙๔,๖๕๐             | กองช่าง        | ๒ ก.ค. ๖๗ – ๒๙ ก.ย. ๖๗    |
| ๑๗  | โครงการติดตั้งพร้อมวางระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน                        | /              |                      |                 |               | ๕๐๐,๐๐๐                       | ๔๙๘,๒๐๐                    | ๑,๘๐๐                 | กองช่าง        | ๑๒ มี.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ค. ๖๗  |
|     | รวม ๑๗ โครงการ                                                                               | ๑๖             | -                    | -               | ๑             | ๙,๓๓๐,๔๐๐                     | ๗,๗๗๕,๕๕๐                  | ๑,๕๕๔,๘๕๐             |                |                           |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                          | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                      |
| ๑   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๖๓-๒๒ สายบ้านโคกสี หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย - บ้านคิมมะอุ ตำบลหนองหว่า | /              |                      |                 |               | ๙,๐๙๐,๐๐๐                     | ๖,๑๕๐,๐๐๐                  | ๒,๙๔๐,๐๐๐             | กองช่าง        | ๓๐ พ.ค. ๖๗-๒๙ ก.ค.๖๗ |
| ๒   | ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกพระพัฒนา ถึง บ้านหนองพลวงน้อย (STA ๐ + ๐๐๐-๑+ ๑๓๓ ม.)                                                        | /              |                      |                 |               | ๒,๙๔๐,๐๐๐                     | ๑,๘๐๐,๐๐๐                  | ๑,๑๔๐,๐๐๐             | กองช่าง        | ๑๘ ก.ย.๖๗-๑๗ ธ.ค.๖๗  |
|     | รวม ๒ โครงการ                                                                                                                            | ๒              | -                    | -               | -             | ๑๒,๐๓๐,๐๐๐                    | ๗,๙๕๐,๐๐๐                  | ๔,๐๘๐,๐๐๐             |                |                      |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | ผลการดำเนินงาน         |                                  |                         |                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|     |                                                                                        | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ |                                  |                                   |                              |                    |                         |
| ๐๑  | โครงการจัดประกวดและจำหน่ายผลผลิต<br>ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพ<br>ตำบลวังไม้แดง |                        |                                  |                         | /                 | ๑๐,๐๐๐                           | -                                 | ๑๐,๐๐๐                       | สำนักปลัด          | ๑ ก.พ. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗  |
| ๐๒  | โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน<br>ในตำบล วังไม้แดง                                | /                      |                                  |                         |                   | ๒๐,๐๐๐                           | ๒๐,๐๐๐                            | ๐.๐๐                         | สำนักปลัด          | ๒๖ ม.ค. ๖๗ – ๒๙ ม.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์<br>ชุมชนตำบลวังไม้แดง                                | /                      |                                  |                         |                   | ๓๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๗๐,๐๐๐     | ๑๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | สำนักปลัด          | ๑๙ ม.ค. ๖๗ – ๒๖ ม.ค. ๖๗ |
| ๐๔  | โครงการตลาดชุมชนในตำบลวังไม้แดง                                                        |                        |                                  |                         | /                 | ๑๐,๐๐๐                           | -                                 | ๑๐,๐๐๐                       | สำนักปลัด          | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
|     | รวม ๔ โครงการ                                                                          | ๒                      | -                                | -                       | ๒                 | ๑๔๐,๐๐๐                          | ๑๒๐,๐๐๐                           | ๒๐,๐๐๐                       |                    |                         |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

๓.๒ กลยุทธ์การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                          | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|     |                                                          | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                         |
| ๐๑  | โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้                          |                |                      |                 | /             | ๒๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๒๐,๐๐๐     |                            | ๐.๐๐                  | -              | ๑ พ.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗  |
| ๐๒  | โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน           | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐                        | ๑๙,๘๘๕                     | ๑๑๕                   | สำนักปลัด      | ๒๗ ส.ค. ๖๗ – ๒๙ ส.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดของพืชและสัตว์ภายในตำบลวังไม้แดง |                |                      |                 | /             | ๑๐,๐๐๐                        |                            | ๑๐,๐๐๐                | -              | ๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗  |
|     | รวม ๓ โครงการ                                            |                |                      |                 |               | ๕๐,๐๐๐                        | ๑๙,๘๘๕                     | ๑๐,๑๑๕                |                |                         |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|     |                                                                                                  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                        |
| ๐๑  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)                                       | /              |                      |                 |               | ๗๐๕,๖๐๐<br>โอนลด<br>๑๗๐,๐๐๐   | ๕๒๙,๑๔๔                    | ๖,๔๕๖                 | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๒  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน) | /              |                      |                 |               | ๒๗,๘๔๐                        | ๑๒,๙๙๒                     | ๑๔,๘๔๘                | กองการศึกษา    | ๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)      | /              |                      |                 |               | ๑๙,๕๐๐                        | ๙,๑๐๐                      | ๑๐,๔๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๔  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)            | /              |                      |                 |               | ๑๒,๐๐๐                        | ๕,๖๐๐                      | ๖,๔๐๐                 | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๕  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)         | /              |                      |                 |               | ๑๗,๔๐๐                        | ๘,๑๒๐                      | ๙,๒๘๐                 | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๖  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)       | /              |                      |                 |               | ๑๔๖,๘๘๐                       | ๑๐๔,๖๒๕                    | ๔๒,๒๕๕                | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๗  | โครงการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน                                                      | /              |                      |                 |               | ๒,๔๐๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๗๐,๐๐๐  | ๒,๓๐๒,๕๑๑                  | ๒๒๗,๔๘๙               | กองการศึกษา    | ๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๘  | โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม                                                                  | /              |                      |                 |               | ๓๐,๐๐๐                        | ๓๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน         |
|-----|----------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
|     |                                              | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                           |
| ๐๙  | โครงการค่ายเยาวชนวิชาการ                     | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗    |
| ๑๐  | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม         | -              | -                    | -               | /             | ๒๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๑๗,๐๐๐     | -                          | ๓,๐๐๐                 | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗    |
| ๑๑  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี          | /              | -                    | -               | -             | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๙๙,๕๐๐                     | ๕๐๐                   | กองการศึกษา    | ๑๐ มี.ค. ๖๗ – ๑๗ มี.ค. ๖๗ |
| ๑๒  | โครงการฝึกศึกษาศิลปะนาฏมวยไทย                | /              | -                    | -               | -             | ๒๐,๐๐๐                        |                            | ๒๐,๐๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗    |
| ๑๓  | โครงการวัยรุ่นไทย จิตแจ่มใสใจเบิกบานด้วยธรรม | /              | -                    | -               | -             | ๒๐,๐๐๐                        | ๑๙,๙๓๐                     | ๗๐                    | กองการศึกษา    | ๔ มี.ค. ๖๗ – ๙ มี.ค. ๖๗   |
| ๑๔  | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่                  | /              | -                    | -               | -             | ๓๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๕,๗๐๐      | ๒๓,๓๘๙                     | ๖๑๑                   | กองการศึกษา    | ๔ มี.ค. ๖๗ – ๙ มี.ค. ๖๗   |
|     | รวม ๑๔ โครงการ                               | ๑๓             | -                    | -               | ๑             | ๓,๕๖๙,๒๒๐                     | ๒,๙๖๔,๙๑๑                  | ๓๔๑,๕๘๒               |                |                           |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๒ กลยุทธ์การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
|     |                                                                      | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                          |
| ๐๑  | โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อกตามสถานการณ์การของโรคที่แพร่ระบาด |                |                      |                 | /             | ๒๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๒๐,๐๐๐     | -                          | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗   |
| ๐๒  | โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลวังไม้แดง                       | /              |                      |                 |               | ๕๐,๐๐๐                        | ๔๗,๔๑๐                     | ๒,๕๙๐                 | สำนักปลัด      | ๗ มี.ค. ๖๗ – ๒๐ มี.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลวังไม้แดง                      | /              |                      |                 |               | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๙๙,๙๖๐                     | ๔๐                    | สำนักปลัด      | ๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗   |
| ๐๔  | โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์                                      |                |                      |                 | /             | ๑๐,๐๐๐                        | -                          | ๑๐,๐๐๐                | สำนักปลัด      | ๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๐ มี.ย. ๖๗ |
| ๐๕  | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ          | /              |                      |                 |               | ๒๒๐,๐๐๐                       | ๒๒๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗   |
|     | รวม ๕ โครงการ                                                        | ๓              | -                    | -               | ๒             | ๔๑๐,๐๐๐                       | ๓๖๗,๓๗๐                    | ๒๒,๖๓๐                |                |                          |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|     |                                                                               | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                         |
| ๐๑  | โครงการจัดหาถาด รับ-ส่งเด็กเล็กในเขตบริการตำบลวังไม้แดง                       | /              |                      |                 |               | ๒๐๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๑๒,๐๐๐ | ๒๑๒,๐๐๐                    | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗  |
| ๐๒  | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว                                               |                |                      |                 | /             | ๑๐,๐๐๐                        | -                          | ๑๐,๐๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ พ.ย. ๖๖ – ๑ ก.ย. ๖๗   |
| ๐๓  | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส                          |                |                      |                 | /             | ๑๐,๐๐๐                        | -                          | ๑๐,๐๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ มิ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๔  | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลวังไม้แดง |                |                      |                 | /             | ๑๐,๐๐๐                        | -                          | ๑๐,๐๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ มิ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
|     | รวม ๔ โครงการ                                                                 | ๑              | -                    | -               | ๓             | ๒๔๒,๐๐๐                       | -                          | ๓๐๐๐๐                 |                |                         |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

(๒) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม         | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน      |
|-----|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|     |                         | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                        |
| ๐๑  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | /              |                      |                 |               | ๑๐,๘๗๒,๐๐๐                    | ๙,๗๖๒,๒๐๐                  | ๑,๑๐๙,๘๐๐             | สำนักปลัด      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๒  | เบี้ยยังชีพความพิการ    | /              |                      |                 |               | ๒,๙๘๘,๐๐๐                     | ๒,๕๒๕,๐๐๐                  | ๔๖๓,๐๐๐               | สำนักปลัด      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๓  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | /              |                      |                 |               | ๖๖,๐๐๐                        | ๖๐,๐๐๐                     | ๖,๐๐๐                 | สำนักปลัด      | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
|     | รวม ๓ โครงการ           | ๓              | -                    | -               | -             | ๑๓,๙๒๖,๐๐๐                    | ๑๒,๓๔๗,๒๐๐                 | ๑,๕๗๘,๘๐๐             |                |                        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|     |                                                                         | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                         |
| ๐๑  | โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้าน/และระดับตำบล                        | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๑๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๑๔ พ.ค. ๖๗ – ๑๗ พ.ค. ๖๗ |
| ๐๒  | โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนตำบลวังไม้แดง | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐                        | ๑๙,๗๕๕                     | ๒๔๕                   | สำนักปลัด      | ๒๗ ส.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังไม้แดง                      | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๑๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๕ ส.ค. ๖๗ – ๘ ส.ค. ๖๗   |
|     | รวม ๓ โครงการ                                                           | ๓              | -                    | --              | -             | ๔๐,๐๐๐                        | ๓๙,๗๕๕                     | ๒๔๕                   |                |                         |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๔ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก ทางน้ำ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
|     |                                                                   | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                          |
| ๐๑  | โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.    |                |                      | /               |               | ๑๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๘,๐๐๐      | -                          | ๒,๐๐๐                 | สำนักปลัด      | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๗ |
| ๐๒  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ต่าง ๆ    | /              |                      |                 |               | ๑๕,๐๐๐                        | ๑๔,๕๗๐                     | ๔๓๐                   | สำนักปลัด      | ๗ เม.ย. ๖๗ – ๑๑ เม.ย. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนสมาชิก อปพร. ศูนย์ อปพร.               |                |                      | /               |               | ๒๕๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๒๒๔,๐๐๐   | -                          | ๒๖,๐๐๐                | สำนักปลัด      | ๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗ |
| ๐๔  | โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ |                |                      | /               |               | ๑๐,๐๐๐                        | -                          | ๑๐,๐๐๐                | สำนักปลัด      | ๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗ |
| ๐๕  | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจราจร                                  | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐                        | ๑๙,๔๓๐                     | ๕๗๐                   | สำนักปลัด      | ๑๗ ก.ค. ๖๗ – ๒๐ ก.ย. ๖๗  |
|     | รวม ๕ โครงการ                                                     | ๒              | -                    | ๓               | -             | ๓๐๕,๐๐๐                       | ๓๔,๐๐๐                     | ๓๙,๐๐๐                |                |                          |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทาย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
๔.๕ กลยุทธ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | ผลการดำเนินงาน         |                                  |                         |                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน      |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
|     |                                                                | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ |                                  |                                   |                              |                    |                        |
| ๐๑  | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลวังไม้แดง |                        |                                  |                         | /                 | ๑๐,๐๐๐                           | -                                 | ๑๐,๐๐๐                       | สำนักปลัด          | ๑ ก.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
|     | รวม ๑ โครงการ                                                  | -                      | -                                | -                       | ๑                 | ๑๐,๐๐๐                           | -                                 | ๑๐,๐๐๐                       |                    |                        |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๖ กลยุทธ์การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|     |                                                        | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                         |
| ๐๑  | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย                           | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๑๗ ธ.ค. ๖๖ – ๒๗ ธ.ค. ๖๖ |
| ๐๒  | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                         | /              |                      |                 |               | ๑๐๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๕๐,๐๐๐ | ๑๔๙,๙๘๖                    | ๑๔                    | กองการศึกษา    | ๒๗ ก.พ. ๖๗ – ๓ มี.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการกีฬา          | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๒๐,๐๐๐  | ๓๗,๓๑๒                     | ๒,๖๘๘                 | กองการศึกษา    | ๒ ก.ค. ๖๗ – ๕ ก.ค. ๖๗   |
| ๐๔  | โครงการนำนักกีฬาไปแข่งขันกีฬานอกสถานที่                | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๙,๖๐๐                      | ๔๐๐                   | กองการศึกษา    | ๒๙ พ.ย. ๖๖ – ๒๓ ธ.ค. ๖๖ |
| ๐๕  | โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กในตำบลวังไม้แดง | /              |                      |                 |               | ๓๐,๐๐๐                        | ๓๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๙ ก.พ. ๖๗ – ๙ ก.พ. ๖๗   |
|     | รวม ๕ โครงการ                                          | ๕              | -                    | -               | -             | ๒๕๐,๐๐๐                       | ๒๔๖,๘๙๘                    | ๓,๑๐๒                 |                |                         |



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                     | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน         |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
|     |                                     | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                           |
| ๐๑  | โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์      | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๑๐,๐๐๐  | ๓๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๑๗ เม.ย. ๖๗ – ๒๕ เม.ย. ๖๗ |
| ๐๒  | โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย           | /              |                      |                 |               | ๓๐,๐๐๐                        | ๒๙,๖๓๐                     | ๓๗๐                   | กองการศึกษา    | ๑๑ มี.ค. ๖๗ – ๑๕ มี.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ | /              |                      |                 |               | ๓๐,๐๐๐                        | ๒๙,๐๓๐                     | ๙๗๐                   | กองการศึกษา    | ๒๒ ธ.ค. ๖๖ – ๒ ก.พ. ๖๗    |
| ๐๔  | โครงการสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา    | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๑๒ ก.ค. ๖๗ – ๑๗ ก.ค. ๖๗   |
| ๐๕  | โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ       | /              |                      |                 |               | ๓๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๔๐,๐๐๐  | ๗๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๒๔ พ.ค. ๖๗ – ๒๙ ก.ค. ๖๗   |
| ๐๖  | โครงการสืบสานประเพณีบุญพระเวส       | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๙,๖๘๐                      | ๓๒๐                   | กองการศึกษา    | ๑๔ มี.ค. ๖๗ – ๑๘ ก.ค. ๖๗  |
| ๐๗  | โครงการสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์     | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๑๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๙ เม.ย. ๖๗ – ๑๑ เม.ย. ๖๗  |
| ๐๘  | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง        | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๘,๘๖๐                      | ๑,๑๔๐                 | กองการศึกษา    | ๒๑ พ.ย. ๖๗ – ๒๗ พ.ย. ๖๗   |
|     | รวม ๘ โครงการ                       | ๘              | -                    | -               | -             | ๒๑๐,๐๐๐                       | ๒๐๗,๒๐๐                    | ๒,๘๐๐                 |                |                           |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๖.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|     |                                                                                                    | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                         |
| ๐๑  | โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ                                            |                |                      |                 | /             | ๑๐,๐๐๐                        |                            | ๑๐,๐๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ มี.ค. ๖๗ – ๓๑ พ.ค. ๖๗ |
| ๐๒  | โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว                                                     |                |                      |                 | /             | ๑๐,๐๐๐                        |                            | ๑๐,๐๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ มี.ย. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการปรับภูมิทัศน์ริมทางสายทางหลักในเขตตำบลวังไม้แดง                                             |                |                      |                 | /             | ๒๐,๐๐๐                        |                            | ๒๐,๐๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ มี.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๐๔  | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ                                                                  |                |                      |                 | /             | ๑๐,๐๐๐                        |                            | ๑๐,๐๐๐                | กองการศึกษา    | ๑ มี.ย. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗ |
| ๐๕  | โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน                                                               | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๙,๙๓๐                      | ๗๐                    | กองการศึกษา    | ๒ ก.ย. ๖๗ – ๖ ก.ย. ๖๗   |
| ๐๖  | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) |                |                      |                 | /             | ๒๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๒๐,๐๐๐     |                            | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗  |
| ๐๗  | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)                                                            | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐                        | ๑๙,๙๓๐                     | ๗๐                    | กองการศึกษา    | ๑๖ ส.ค. ๖๗ – ๒๑ ส.ค. ๖๗ |
|     | รวม ๗ โครงการ                                                                                      | ๒              | -                    | -               | ๕             | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๒๙,๘๖๐                     | ๕๐,๑๔๐                |                |                         |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                 | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                         |
| ๐๑  | โครงการจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีและงานราชพิธี                                                                     | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๗,๗๕๐                      | ๒,๕๕๐                 | สำนักปลัด      | ๒๑ พ.ค. ๖๖ – ๒๔ พ.ค. ๖๗ |
| ๐๒  | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่                                                                          |                |                      |                 | /             | ๒๐,๐๐๐<br>โอนลด<br>๒๐,๐๐๐     | -                          | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๑ มิ.ย. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                    |                |                      |                 | /             | ๒๐,๐๐๐                        | -                          | ๒๐,๐๐๐                | กองคลัง        | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗  |
| ๐๔  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                                                                         |                |                      |                 | /             | ๒๐,๐๐๐                        | -                          | ๒๐,๐๐๐                | กองคลัง        | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗  |
| ๐๕  | โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.วังไม้แดง | /              |                      |                 |               | ๒๐,๐๐๐                        | ๑๘,๐๐๐                     | ๒,๐๐๐                 | สำนักปลัด      | ๑๒ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ต.ค. ๖๗ |
|     | รวม ๕ โครงการ                                                                                                   | ๒              | -                    | -               | ๓             | ๙๐,๐๐๐                        | ๒๕,๗๕๐                     | ๔๔,๕๕๐                |                |                         |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๒ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน         |                                  |                         |                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                                                                         | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ |                                  |                                   |                              |                    |                          |
| ๐๑  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามคุณธรรม จริยธรรม                                                      |                        |                                  |                         | /                 | ๒๐,๐๐๐                           |                                   | ๒๐,๐๐๐                       | สำนักปลัด          | ๑ เม.ย. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗ |
| ๐๒  | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน | /                      |                                  |                         |                   | ๒๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๔๕๕,๐๐๐    | ๔๗๓,๗๘๐                           | ๑,๒๒๐                        | สำนักปลัด          | ๗ พ.ค. ๖๗ – ๙ พ.ค. ๖๗    |
|     | รวม ๒ โครงการ                                                                                                                                                           |                        |                                  |                         |                   | ๔๗๕,๐๐๐                          | ๔๗๓,๗๘๐                           | ๒๑,๒๒๐                       |                    |                          |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประเทย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
|     |                                                                                         | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ |                               |                            |                       |                |                           |
| ๐๑  | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับพนักงานส่วนตำบล)                                             | /              |                      |                 |               | ๑๐,๐๐๐                        | ๑๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๙ ก.พ. ๖๗ – ๑๔ ก.พ. ๖๗    |
| ๐๒  | จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง (สีขาว) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. เสาสูง ๒ ม.                  | /              |                      |                 |               | ๘๐,๐๐๐                        | ๘๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๘ ม.ค. ๖๗ – ๒๓ ม.ค. ๖๗    |
| ๐๓  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) | /              |                      |                 |               | ๑๕,๐๐๐                        | ๑๕,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๑๙ มี.ค. ๖๗ – ๒๒ มี.ค. ๖๗ |
| ๐๔  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA                                                    | /              |                      |                 |               | ๕,๐๐๐                         | ๕,๐๐๐                      | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๙ ส.ค. ๖๗ – ๑๕ ส.ค. ๖๗    |
| ๐๕  | เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง                                                             | /              |                      |                 |               | ๖,๐๐๐                         | ๖,๐๐๐                      | ๐.๐๐                  |                | ๑๒ ต.ค. ๖๖ – ๑๗ ต.ค. ๖๗   |
| ๐๖  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล                                  | /              |                      |                 |               | ๒๔,๐๐๐                        | ๒๔,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๘ ส.ค. ๖๗ – ๑๕ ส.ค. ๖๗    |
| ๐๗  | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด                                                            |                |                      |                 |               | ๒๔,๐๐๐                        | ๒๔,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | สำนักปลัด      | ๑๒ ก.ย. ๖๗ – ๑๒ ต.ค. ๖๗   |
|     | รวม ๗ รายการ                                                                            | ๗              | -                    | -               | -             | ๑๖๔,๐๐๐                       | ๑๖๔,๐๐๐                    | ๐.๐๐                  |                |                           |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                       | ผลการดำเนินงาน         |                                  |                         |                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|     |                                                                       | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ |                                  |                                   |                              |                    |                         |
| ๐๑  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก<br>พิมพ์ (INK TANK PRINTER) |                        |                                  |                         | /                 | ๕,๐๐๐                            |                                   | ๕,๐๐๐                        | กองการศึกษา        |                         |
| ๐๒  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก<br>พิมพ์ (INK TANK PRINTER) | /                      |                                  |                         |                   | ๑๐,๐๐๐                           | ๑๐,๐๐๐                            | ๐.๐๐                         | กองการศึกษา        | ๒๐ มิ.ย. ๖๗ – ๕ ก.ค. ๖๗ |
| ๐๓  | จัดซื้อโต๊ะนักเรียน                                                   | /                      |                                  |                         |                   | ๓๐,๐๐๐                           | ๓๐,๐๐๐                            | ๐.๐๐                         | กองการศึกษา        | ๒๔ ส.ค. ๖๗ – ๒๒ ต.ค. ๖๗ |
|     | รวม ๓ รายการ                                                          |                        |                                  |                         |                   | ๔๕,๐๐๐                           | ๔๐,๐๐๐                            | ๕,๐๐๐                        |                    |                         |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ครุภัณฑ์กีฬา

๕.๑ การพัฒนาการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                       | ผลการดำเนินงาน         |                                  |                         |                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน        |
|-----|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     |                                       | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ |                                  |                                   |                              |                    |                          |
| ๐๑  | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง | /                      |                                  |                         |                   | ๔๙๘,๓๙๐                          | ๔๙๘,๓๙๐                           | ๐.๐๐                         | กองการศึกษา        | ๒๑ มิ.ย. ๖๗ – ๒๐ ก.ค. ๖๗ |
|     | รวม ๑ รายการ                          |                        |                                  |                         |                   | ๔๙๘,๓๙๐                          | ๔๙๘,๓๙๐                           | ๐.๐๐                         |                    |                          |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
๒.๑ กลยุทธ์การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | ผลการดำเนินงาน         |                                  |                         |                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน       |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|     |                                                         | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่<br>ดำเนิน<br>การ | ยกเลิก<br>โครงการ |                                  |                                   |                              |                    |                         |
| ๐๑  | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง) | /                      |                                  |                         |                   | ๓,๐๐๐                            | ๓,๐๐๐                             | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | ๑๒ ก.ย. ๖๗ – ๑๗ ก.ย. ๖๗ |
|     | รวม ๑ รายการ                                            |                        |                                  |                         |                   | ๓,๐๐๐                            | ๓,๐๐๐                             | ๐.๐๐                         |                    |                         |